

附件 1:

上谷镇新河村主街道硬化项目支出绩效自评表

2021 (年度)

项目名称		上谷镇新河村主街道硬化项目							
主管部门		承德县上谷镇人民政府部门			实施单位	承德县上谷镇人民政府部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中: 当年财政拨款	7.62	7.62	7.62	10 分	100%	10		
	上年结转资金	7.62	7.62	7.62	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对上谷镇新河村主街道进行硬化, 改善主街街道建设水平, 及通行条件, 促进贫困村更好发展			项目已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	★★★贫困村新建改建公路	0.3 公里	0.3 公里	10	10		
			★新增贫困村硬化路里程	0.3 公里	0.3 公里	10	10		
			★★★项目 (工程) 验收合	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 资金支出完成率 (百 分比)	100%	100%	100%	10	10	
			项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1: 村使用经费对服 务群众方面落实率	1	1	1	10	10		
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影 响指标		★★★受益建档立卡贫困人	298 人	298 人	10	10			
	指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	100%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			