

## 附件1

### 郑栅子街道硬化项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		郑栅子街道硬化项目						
主管部门		承德县岗子满族乡人民政府		实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.58	11.58	0	10分	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	11.58	11.58	0	—	0.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善郑栅子村人居环境硬化道路。				完成硬化道路1.5公里，有效改善出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	硬化道路长度	≥1.5公里	1.5公里	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10
		建设工程达标比率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	≥95%	100%	10	10	
	工程施工进度达标率		≥95%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	受益人口数量	≥950人	950	10	10	
		生态效益指标	环境改善率	≥70%	80%	10	10	
		可持续影响指标	硬化路面保持年限	≥5年	目前运营良好	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						90	90	