

# 承德县地方道路管理站

## 2021 年六仓线改建项目绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作开展情况

根据上级相关文件要求，我站制定了部门整体支出绩效自评评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了绩效评价工作安排部署会。

实施过程及资金分配拨付、财务管理：

1. 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度和 2020 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2020 年度六仓线资金预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合、归纳汇总。

5. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6. 形成 2021 年六仓线项目绩效自评工作报告。

### 二、绩效目标实现情况

2021 年项目年初预算使用债券投资 430 万元，已完成全年预算投资 430 万元。实现绩效目标 100%。

### 三、绩效目标设定质量情况

项目前期工作繁杂，施工进度及时，资金拨付较慢。



#### 四、整改措施及结果应用


提高前期工作效率，加快资金拨付进度。

承德县地方道路管理站

2022年4月8日



附件 1:



## 六仓线改建工程项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		六仓线改建工程项目						
主管部门		承德县交通运输局			实施单位	承德县地方道路管理站		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	430	430	0	10 分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	430	430	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路建设投资 430 万元				完成农村公路建设投资 430 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	公路主体建设完成率	100%	100%	10	10	
			公路辅助工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率(万元)	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	对经济发展的促进作用率	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求符合率	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	提升	提升	5	5	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	90	