



承德县主城区无线 WiFi 覆盖项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承德县主城区无线 WiFi 覆盖项目						
主管部门		中共承德县委网信办		实施单位	中共承德县委网信办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	195.5	195.5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	195.5	195.5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为承德县网络提供一个安全、先进、灵活，高带宽、高可靠性的无线网络平台，使得能够基于这个平台，实现不同区域之间安全高速的数据共享，为今后智慧城市的建设打下良好的基础。为保证多种服务和新型 IP 技术服务，方案需从多种业务服务的角度出发，建立多层次的网络业务平台，利于城市网信信息系统高效的数据通信和业务发展。			承德县无线城市覆盖项目此次覆盖范围，一是主城区范围：金牛路、康宁路、帝贤街、板城东西大街、语录街等几条主要街道；二是重点区域：松云岭公园、语录街公园的室外公共区域。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	无线 WiFi 覆盖范围	≥80%	100%	10	10	
			无线上网认证方式	≥3	3	10	10	
		质量指标	工程完工率	≥80%	100%	10	10	
			故障排除率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工程超时完工	≤3	0	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	≤20	0	5	5	
	效果指标 40 分	经济效益指标	故障降低率	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标	市民无线上网利用程度	≥70%	100%	10	5	
		可持续性影响	无线 WiFi 运行时间	≥95%	100%	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥70%	100%	10	10		
总分					100	95		