

## 附件1

## 办公楼取暖设备改造项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		办公楼取暖设备改造						
主管部门		承德县岗子满族乡人民政府		实施单位	承德县岗子满族乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.4	13.4	13.4	10分	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	13.4	13.4	13.4	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换老旧暖气管道及暖气片,确保干部职工温暖过冬。			完成老旧暖气管道、暖气片更换,对污损墙面进行粉刷				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	更换管道数量	≥500米	500米	10	10	
			墙面粉刷面积	≥300平方米	300平方米	10	10	
		质量指标	暖气管道合格率	≥95%	95%	10	10	
			墙面粉刷质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	新暖气管道稳定运行	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	保证机关正常运转	100%	100%	10	10	
			长期使用性	可持续使用	评估合格	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	